

COMUNE DI TOLENTINO
(provincia di Macerata)

PROGETTO:

**DEPOSITO PER IL RIMESSAGGIO DEGLI AUTOBUS DESTINATI
AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

D.G.R. n° 246 del 16/02/2005

SOGGETTO ATTUATORE

**AZIENDA SPECIALIZZATA
SETTORE MULTISERVIZI S.p.A.**

Corso Garibaldi n 78 -62029 Tolentino (Mc)

ZONA:

**AREA ADIACENTE VIA FLAMINIA
INTERNA AL PIANO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA
Convenzione n° 69541 di Rep. del 13 maggio 2005**

oggetto:			tav.n. CR
CRONOPROGRAMMA			
data:	agg:	rapp:	

PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI ARCHITETTONICO EUGENIO FRANCIONI ARCHITETTO Via Ozeri, 33 Tolentino (mc) c.f.FRNGNE47R12L191A p.iva 01324250438
--

PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI STRUTTURALE E COORDINATORE DELLA SICUREZZA MICHELA ELEONORI INGEGNERE Traversa Valporro, 10 Tolentino (mc) c.f. LNRMHL69E63L191B p.iva 01338310434

Nr.	FASE DI LAVORO	Z	I	gg	data Iniziale	data Finale
1	ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	5	1	2	05/03/2007	06/03/2007
2	Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere	1	1	2	05/03/2007	06/03/2007
3	Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere	1	1	2	05/03/2007	06/03/2007
4	Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere	1	1	2	05/03/2007	06/03/2007
5	SCAVI DI SBANCAMENTO	5	1	3	07/03/2007	09/03/2007
6	REALIZZAZIONE IN OPERA DI FONDAZIONE IN C.A.	2	1	29	10/03/2007	07/04/2007
7	Realizzazione di pali trivellati in c.a.	2	1	5	10/03/2007	14/03/2007
8	Scavi a sezione ristretta	2	1	3	15/03/2007	17/03/2007
9	Realizzazione di plinti e travi di collegamento in c.a.	2	1	20	19/03/2007	07/04/2007
10	POSA IN OPERA DI LINEA FOGNARIA	5	1	5	08/04/2007	12/04/2007
11	REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA soglia temporale inderogabile	5	3	24	09/04/2007	02/05/2007
12	Trasporto e stoccaggio elementi prefabbricati	1	3	4	09/04/2007	12/04/2007
13	Montaggio elementi prefabbricati	1	3	21	12/04/2007	02/05/2007
14	Edificio prefabbricato: getti di calcestruzzo di completamento	1	3	21	12/04/2007	02/05/2007
15	Realizzazione delle tamponature con pannelli prefabbricati	1	3	11	03/05/2007	13/05/2007
16	REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE	3	E	41	14/05/2007	23/06/2007
17	Posa in opera dell'impianto idrico-sanitario di un capannone industriale	3	5	3	14/05/2007	16/05/2007
18	Posa in opera dell'impianto elettrico di un capannone industriale	3	4	3	14/05/2007	16/05/2007
19	Posa in opera di conduttura del gas	3	5	3	14/05/2007	16/05/2007
20	Realizzazione di un pavimento industriale	3	1	4	17/05/2007	20/05/2007
21	Posa di contropareti e/o controsoffitti in cartongesso, metallo, ecc.	3	1	21	28/05/2007	17/06/2007
22	Posa rivestimenti interni	3	1	3	28/05/2007	30/05/2007
23	Tinteggiatura di superfici interne	3	1	6	18/06/2007	23/06/2007
24	OPERE STRADALI	4	2	34	21/05/2007	23/06/2007
25	Formazione di sottofondo stradale	4	2	3	21/05/2007	23/05/2007
26	Posa in opera di cordoli in c.a. prefabbricati	4	2	3	13/06/2007	15/06/2007
27	Posa di pali per pubblica illuminazione	4	2	2	18/06/2007	19/06/2007
28	Formazione di manto stradale	4	2	4	20/06/2007	23/06/2007
29	SMOBILIZZO CANTIERE	1	1	8	25/06/2007	02/07/2007

Nr.	FASI DI LAVORO	Z	I	gg	data Iniziale	data Finale
	<p>LEGENDA: Z = ZONA Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori: 05) 01) AREA DI INTERVENTO 02) AREA DI IGOMBRO DEPOSITO 03) AREA INTERNA AL DEPOSITO 04) AREA ESTERNA AL DEPOSITO</p> <p>I = IMPRESA Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori: 01) Impresa Edile 03) Impresa prefabbricazione E <errore> 05) Impiantista idrico-sanitario 04) Impiantista elettrico 02) Impresa stradale</p> <p>gg = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro</p> <p><u>soglia temporale inderogabile:</u></p> <p>ultimazione della struttura prefabbricata entro 70 giorni dal verbale di consegna lavori</p>					

